



PNRR – MISSIONE 6


EDILIZIA SANITARIA TERRITORIALE
COT – CDC - OPC

Marzo 2025

EDILIZIA SANITARIA TERRITORIALE

Dati al 15 marzo 2025

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)



In corso d'attuazione

ASR	CUP	Localizzazione
206 - ASL VC	D67H21009390001	Vercelli
208 - ASL NO	F14E21006700006	Novara
208 - ASL NO	F94E21005240006	Borgomanero
211 - ASL CN2	G84E22000000001	ALBA



Costo Complessivo Totale

7,8 milioni di euro

di cui

→ Fondi PNRR

7,4 milioni di euro

Progettazione definitiva

100%

Contratti firmati (in corso Vercelli)

98%

Lavori conclusi
rispetto obiettivo cis

100%

Provincia di Alessandria **4**

- Acqui Terme
- Alessandria
- Casale Monferrato
- Tortona

Provincia di Asti **3**

- Asti (2)
- Canelli

Provincia di Biella **3**

- Biella
- Cossato
- Ponderano

Provincia di Cuneo **7**

- Alba
- Bra
- Cuneo
- Mondovì
- Saluzzo
- Savigliano
- Verduno

Provincia di Novara **5**

- Borgomanero (2)
- Galliate
- Novara (2)

Città Metropolitana di Torino **14**

- Avigliana
- Castellamonte
- Chieri
- Chivasso
- Ciriè
- Collegno
- Ivrea
- Moncalieri
- Nichelino
- Orbassano
- Pinerolo
- Settimo Torinese
- Susa
- Venaria Reale

Città di Torino **9**

- dislocate sul territorio urbano

Provincia del Verbano Cusio Ossola **1**


- Omegna

Provincia di Vercelli **3**

- Serravalle Sesia
- Vercelli (2)

CASE DI COMUNITÀ


1 di 3




Progettazione definitiva




Contratti firmati (in corso Caluso, Leini)



Lavori avviati



Lavori con ritardi oltre giugno 2026



Provincia di Alessandria 8

- Acqui Terme
- Alessandria
- Arquata Scrivia
- Casale Monferrato
- Novi Ligure
- Ovada
- Tortona
- Valenza

Città Metropolitana di Torino 29

- Alpignano
- Avigliana
- Caluso
- Carignano
- Carmagnola
- Castellamonte
- Cavagnolo
- Cavour
- Chivasso
- Cirié
- Collegno
- Grugliasco
- Ivrea
- La Loggia
- Lanzo
- Leini
- Orbassano
- Oulx
- Poirino
- Rivarolo
- Rivoli

Provincia di Asti 5

- Asti
- Calliano Monferrato
- Canelli
- Castelnuovo Don Bosco
- Villafranca d'Asti

Provincia di Biella 3

- Biella
- Cossato
- Trivero

Città di Torino 18

- dislocate sul territorio urbano

- San Mauro
- Settimo Torinese
- Susa
- Torre Pellice
- Trofarello
- Venaria
- Vigone
- Vinovo

Provincia di Cuneo 14

- Alba
- Borgo San Dalmazzo
- Bra
- Canale
- Ceva
- Corte Emilia
- Dogliani
- Dronero
- Fossano
- Mondovì
- Saluzzo
- Santo Stefano Belbo
- Savigliano
- Verzuolo

Provincia del Verbano Cusio Ossola 3

- Domodossola
- Omegna
- Verbania

Provincia di Novara 7

- Arona
- Borgomanero
- Galliate
- Ghemme
- Novara
- Oleggio
- Trecale

Provincia di Vercelli 4


- Santhià
- Trino
- Varallo
- Vercelli

CASE DI COMUNITÀ

2 di 3

	Entro 31/03/2026	Entro 30/06/2026	Entro il 31/08/2026	Oltre il 31/08/2026	Totale Interventi
Lavori Avviati 	48	7	2	4	61
Lavori Non Avviati 	7	8	1	5	21
% Stato Avanzamento Lavori	55	15	3	9	82

Lavori
Avviati



Lavori
Non Avviati



(media)

Per i lavori programmati **entro il 30.06.2026** sono in corso le verifiche aziendali finalizzate a poter suddividere gli interventi in fasi e poter assicurare l'operatività entro il 31 marzo 2026

CASE DI COMUNITÀ

3 di 3

Di seguito le criticità rilevate sui CUP con data di fine lavori prevista oltre il 30/06/2026

Stato avanzamento criticità	ASR - Indirizzo	Data fine lavori prevista	Status
In attesa di emissione rapporto finale di verifica. L'intervento si svilupperà in tre fasi con area jolly alle altre due	ASL 213 - AL Trino: Via Ortigara 4	31/08/2026	Non avviato
In corso revisione progettuale finalizzata al contenimento dei costi e necessità di ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza, comunali, VVF e ARPA	ASL 208 - NO Borgomanero: Via Gozzano 5	30/09/2026	Avviato
	ASL 208 - NO Galliate: Via Varzi 19	30/09/2026	Non avviato
	ASL 208 - NO Ghemme: Via Al Castello 7	30/09/2026	Non avviato
	ASL 208 - NO Novara: Viale Roma 7	30/09/2026	Avviato
	ASL 208 - NO Oleggio: Via Momo Snc	30/09/2026	Avviato
A seguito della rimodulazione, i progetti sono ad oggi in revisione. L'Azienda è in attesa del cronoprogramma definitivo della Ditta, per il quale stima ad oggi una possibile riduzione delle date di fine lavori per Omegna e Verbania.	ASL 209 - VCO Domodossola: Via Nenni Snc	31/12/2026	Non avviato
	ASL 209 - VCO Omegna: Via Mazzini 96	31/12/2026	Non avviato
	ASL 209 - VCO Verbania: Via Alla Bolla 2	31/12/2026	Non avviato
Presenza di Amianto, in data 20/01/2025 è stata ottenuta l'autorizzazione dagli enti preposti e inizio lavori interventi di bonifica è avvenuto il 17/03/25	ASL 204 - TO4 Castellamonte: Piazza Nenni 1	30/11/2026	Avviato
Sono in corso i sondaggi preliminari all'avvio del cantiere richiesti da parte della Soprintendenza oltre alla sorveglianza archeologica in corso d'opera	ASL 213 - AL Valenza: Circonvallazione Ovest (Civico Tra 24-28)	31/08/2026	Avviato
Sono in corso valutazioni per azioni puntuali a contrazione delle tempistiche delle fasi delle lavorazioni	ASL 204 - TO4 Ivrea: Corso Nigra 35	29/08/2026	Avviato

OSPEDALI DELLA COMUNITÀ

1 di 3



Costo Complessivo Totale

76 milioni di euro

di cui

→ Fondi PNRR

66 milioni di euro

Progettazione definitiva

89%

Contratti firmati (in corso procedura per gara crescentino)

97%

Lavori avviati

70%

Lavori con ritardi oltre giugno 2026

30%

Provincia di Alessandria **4**

- Casale Monferrato
- Novi Ligure
- Ovada
- Valenza

Provincia di Asti **1**

- Asti

Provincia di Biella **1**

- Biella

Provincia di Cuneo **5**

- Alba
- Bra
- Ceva
- Cuneo
- Saluzzo

Provincia di Novara **2**

- Borgomanero
- Novara

Città Metropolitana di Torino **8**

- Carignano
- Castellamonte
- Giaveno
- Ivrea
- Nichelino
- Pomaretto
- Torre Pellice
- Venaria

Città di Torino **6**

- dislocate sul territorio urbano

Provincia del Verbano Cusio Ossola **1**

- Gravellona Toce

Provincia di Vercelli **2**

- Crescentino
- Gattinara

OSPEDALI DELLA COMUNITÀ

2 di 3

	Entro 31/03/2026	Entro 30/06/2026	Entro il 31/08/2026	Oltre il 31/08/2026	Totale Interventi
Lavori Avviati 	14	0	2	3	19
Lavori Non Avviati 	4	1	1	2	8
% Stato Avanzamento Lavori	18	1	3	5	27

Lavori
Avviati



Lavori
Non Avviati



Per i lavori programmati **entro il 30.06.2026** sono in corso le verifiche aziendali finalizzate a poter suddividere gli interventi in fasi e poter assicurare l'operatività entro il 31 marzo 2026

OSPEDALI DELLA COMUNITÀ

3 di 3

Di seguito le criticità rilevate sui CUP con data di fine lavori prevista oltre il 30/06/2026

Criticità rilevata	ASL - Indirizzo	Data fine lavori prevista	Status
Impossibilità di affidamento lavori tramite Accordo Quadro Invitalia con necessità di ricorrere a procedura di gara da parte della ASL	ASL 204 - TO4 Crescentino: Via Giotto 2	20/02/2027	Non avviati
In corso revisione progettuale finalizzata al contenimento dei costi e necessità di ottenimento autorizzazioni da parte della Soprintendenza, comunali, VVF e ARPA	ASL 208 - NO Borgomanero: Via Gozzano 5	30/09/2026	Avviati
	ASL 208 - NO Novara: Viale Roma 7	30/09/2026	Avviati
Necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza	ASL 213 - AL Casale: Via Giolitti 2	31/08/2026	Non avviati
Presenza di Amianto. In data 20/01/2025 è pervenuta autorizzazione dagli enti preposti e inizio lavori interventi di bonifica è stato avviato il 17/03/25	ASL 204 - TO4 Castellamonte: Piazza Nenni 1	30/11/2026	Avviati
Sono in corso i sondaggi preliminari all'avvio del cantiere richiesti da parte della Soprintendenza oltre alla sorveglianza archeologica in corso d'opera	ASL 213 - AL Valenza: Circonvallazione Ovest (Civico Tra 24-28)	31/08/2026	Avviati
Dimensione economica proposta dalla Ditta non coerente rispetto gli interventi da realizzare. Sono in corso approfondimenti aziendali	ASL 209 - VCO Gravellona Toce: Via Stampa Snc	31/12/2026	Non avviati
Sono in corso valutazioni per azioni puntuali a contrazione delle tempistiche delle fasi delle lavorazioni	ASL 204 - TO4 Ivrea: Corso Nigra 35	29/08/2026	Avviati